

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**pn.:**

**Modernizacja kompleksu sportowo „ Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. Parkowej w Krzyżanowicach**

*Zadanie pn. "Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko- Orlik 2012” przy ul. Parkowej w Krzyżanowicach” realizowane jest w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko- Orlik 2012”- edycja 2022*

## 1. Opis przedmiotu zamówienia

- 1). Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem kontenerów szatniowo-sanitarnych/mieszkalnych w gm. Wisznia Mała, w ramach zadania pn: „Modernizacja kompleksu sportowo „ Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. Parkowej w Krzyżanowicach” obejmującego:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem kontenerów zaplecza szatniowo-sanitarnego dla boiska „Orlik” przy ul. Parkowej w Krzyżanowicach (działka nr 66/100, obręb Krzyżanowice) wraz z ich demontażem oraz transportem w miejsce wskazane przez Zmawiającego – do 12km.
  2. Teren planowanej inwestycji stanowi część działki nr 66/100 w obrębie Krzyżanowice. Na działce znajduje się istniejące zaplecze kontenerowe przewidziane do demontażu i usunięcia. Nowe kontenery zlokalizowane będą w tym samym miejscu. Działka położona jest na terenie płaskim, jest ogrodzona, z istniejącym zjazdem z drogi gminnej - ul. Parkowej. Teren działki jest częściowo utwardzony. Ogólny widok stanu istniejącego przedstawiono na zdjęciu stanowiącym załącznik do niniejszego SWZ.
  4. Istniejące zaplecze kontenerowe zasilane jest w energię elektryczną złączem e/e. Wykonawca w ramach zakresu niniejszego zamówienia zobowiązany będzie do odłączenia w/w złącza od istniejącego zaplecza i ponownego przyłączenia energii elektrycznej do nowych kontenerów.
  5. Istniejące zaplecze kontenerowe zasilane jest w wodę z sieci wodociągowej a także odbierane są z niego ścieki bytowe oraz wody opadowe (stosownymi złączami). Wykonawca w ramach zakresu niniejszego zamówienia zobowiązany będzie do odłączenia w/w złączy wod-kan. od istniejącego zaplecza i ponownego ich przyłączenia do nowych kontenerów.
  6. Istniejące zaplecze sportowe boiska „Orlik” jest wykonane w formie czterech ustawionych obok siebie i połączonych lekkim zadaszeniem obiektów kontenerowych. Obiekty te nie są związane trwale z gruntem a jedynie posadowione są na podwalinach żelbetowych i kręgach. Nowe kontenery powinny zostać ustawione dokładnie w miejscu istniejących, na tych samych podwalinach (zamawiający nie przewiduje dokonywania zmian w istniejących elementach posadowienia kontenerów).
  7. Wykonawca w ramach zakresu niniejszego zamówienia zobowiązany będzie również do dostawy wraz z montażem lekkiego zadaszenia łączącego kontenery zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz demontażu i utylizacji istniejącego zadaszenia.
  8. Kontenery wyposażone będą w kompletną instalację wodno-kanalizacyjną (w tym m.in. z elementami tzw. „białego montażu” i armatury tj. m.in. umywalki, miski ustępowe, brodziki, kabiny prysznicowe, baterie umywalkowe i prysznicowe) elektryczną (w tym m.in. z osprzętem i oprawami oświetleniowymi) wentylacyjną (w tym m.in. z wentylatorami wyciągowymi i nawiewnymi z nagrzewnicą) oraz ogrzewania. Ogrzewanie pomieszczeń odbywać się będzie poprzez grzejniki elektryczne. Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w elektrycznych podgrzewaczach wody.
  9. Wykonawca w ramach zakresu niniejszego zamówienia zobowiązany będzie do wykonania i przedstawienia Zamawiającemu wyników badań i sprawdzeń instalacji wewnętrznych zaplecza szatniowo-sanitarnego (w tym elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej).
  10. Niniejsze zamówienie nie obejmuje wykonania jakichkolwiek prac obejmujących podłogę tarasową pomiędzy kontenerami (oznaczoną na załącznikach graficznych symbolem SP3). Nawierzchnia ta, w stanie istniejącym obiektu, jest wykonana w formie utwardzenia z kostki betonowej. Zamawiający nie przewiduje zmiany tego rozwiązania.
  11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do SWZ, w tym:

- a) Projekt architektoniczno-budowlany modułowego, systemowego zaplecza boisk sportowych ORLIK 2012 (jednostka projektowa: Kulczyński Architekci sp. z o. o., ul. Zgoda 4 m. 2, 00-018 Warszawa);
- b) Projekt instalacji sanitarnych, wewnętrznych i wentylacji modułowego, systemowego zaplecza boisk sportowych ORLIK 2012 (jednostka projektowa: Kulczyński Architekci sp. z o. o., ul. Zgoda 4 m. 2, 00-018 Warszawa);
- c) Projekt instalacji elektrycznych modułowego, systemowego zaplecza boisk sportowych ORLIK 2012 (jednostka projektowa: Kulczyński Architekci sp. z o. o., ul. Zgoda 4 m. 2, 00-018 Warszawa);
- d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – szczegółowe specyfikacje techniczne modułowego, systemowego zaplecza boisk sportowych ORLIK 2012 (jednostka projektowa: Kulczyński Architekci sp. z o. o., ul. Zgoda 4 m. 2, 00-018 Warszawa);
- e) Katalog elementów modułowego, systemowego zaplecza boisk sportowych ORLIK 2012 (jednostka projektowa: Kulczyński Architekci sp. z o. o., ul. Zgoda 4 m. 2, 00-018 Warszawa) zawierający następujące rysunki:
  - rys. KS 1 – Kabina łazienkowa KS 1;
  - rys. KS 2 - Kabina łazienkowa KS 2;
  - rys. PO – Świetlik dachowy;
  - rys. S 1 – Pionowe elementy konstrukcyjne;
  - rys. SP 1 – Panele podłogowe SP 1;
  - rys. SP 2 - Panele podłogowe SP 2;
  - rys. ST 1 – Panel stropowo-dachowy ST 1;
  - rys. ST 2 - Panel stropowo-dachowy ST 2;
  - rys. ST 3 – Panel stropowo-dachowy ST 3;
  - rys. ST 4 – Panel stropowo-dachowy ST 4;
  - rys. SW 4D – Panel ścienny wewnętrzny SW 4D;
  - rys. SW 1 - Panel ścienny wewnętrzny SW 1;
  - rys. SW 1D - Panel ścienny wewnętrzny SW 1D;
  - rys. SZ 1 - Panel ścienny zewnętrzny SZ 1;
  - rys. SZ 1D - Panel ścienny zewnętrzny SZ 1D;
  - rys. SZ 2 - Panel ścienny zewnętrzny SZ 2;
  - rys. SZ 2D - Panel ścienny zewnętrzny SZ 2D;
  - rys. SZ 4 - Panel ścienny zewnętrzny SZ 1;
  - rys. WD – Wpusty dachowe;
  - rys. WN – Wentylator nawiewny;
  - rys. WW – Wentylator wyciągowy.