

Informacja dotycząca
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

INWESTOR	GMINA MEDYKA Medyka 288, 37-732 Medyka,
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Odbudowa muru,
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Województwo: Podkarpackie, Gmina: Medyka, Wieś: Medyka, Kategoria obiektu budowlanego: VIII
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE	Nazwa jednostki ewidencyjnej: 181306_2 Medyka, Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0004 Medyka, Numery działek ewidencyjnych: 442/8, Identyfikator działek ewidencyjnych: 181306_2.0004.442/8;

- Podstawa opracowania
 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami,
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:
 - Tematem opracowania jest projekt odbudowy zabytkowego muru ceglanego,
- Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
 - Działka jest zabudowana budynkiem usługowym w znacznym oddaleniu od ceglanego muru,
 - Działka nie jest ogrodzona i jest dostępna z drogi publicznej,
- Wykaz elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
 - Brak,
- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania:
 - Osuwanie się ziemi po wykonaniu wykopów pod fundamenty – mogą wystąpić bezpośrednio po wykonaniu wykopów lub w trakcie wykonywania wzmocnień fundamentów,
 - Porażenie prądem elektrycznym podczas prac związanych z używaniem sprzętu elektrycznego na budowie może wystąpić na każdym etapie,
 - Osunięcie się sterty składowanych materiałów budowlanych na skutek nieumiejętnego składowania,
 - Upadek z wysokości podczas prac przy budowie konstrukcji muru,
- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót niebezpiecznych:
 - Zapoznanie pracowników projektem budowlanym,
 - Omówieni specyfikacji projektu oraz harmonogramu robót,
 - Ogólne szkolenie BHP,
 - Poinformowanie pracowników istniejących w terenie instalacjach podziemnych i nadziemnych,
 - Pouczenie pracowników w zakresie postępowania w sytuacjach ekstremalnych kontekście realnych zagrożeń,
- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
 - Wyznaczenie miejsca realizacji obiektu z uwzględnieniem terenu niezbędnego na zeskarpowanie wykopów z uwzględnieniem harmonogramu robót w celu wyeliminowania możliwości osuwania się mas ziemi,
 - Określenie wielkości i lokalizację miejsca składowania materiałów budowlanych oraz ziemi wykopów z uwzględnieniem harmonogramu robót,
 - Ustalenie dróg i placów do składowania materiałów,
 - Organizacja zaplecza budowy (zaplecze socjalne, sanitarne, miejsca poboru prądu, miejsca poboru wody),
 - Wskazanie sposobu zabezpieczenia budowy przez wtargnięciem osób niepowołanych oraz oznakowanie budowy,

Opracował: