

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska

PRIMEKO

62-800 Kalisz; ul. Łódzka 210

tel/fax 62 767 02 63

e-mail: primeko@o2.pl, www.primeko.com.pl

NIP 618-106-29-00 REGON 250604827

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego	"Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przespolew Pański"
Adres	m. Przespolew Pański, gm. Ceków-Kolonia
Kategoria obiektu	XXVI
Identyfikatory działek ewidencyjnych	Jednostka ewidencyjna: 300703_2 Ceków-Kolonia Obręb ewidencyjny: 0017 Przespolew Pański Działki ewidencyjne: 573/3
Inwestor	Gmina Ceków-Kolonia Ceków Kolonia 51 62-834 Ceków

Projektant	inż. Jarosław Grzelak upr. nr 7131-7132/37/PW/2002 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
Opracował	inż. Monika Rajca	
Sprawdzający	mgr inż. Monika Żurawska upr. nr WKP/0273/PWOS/06 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
	(tytuł, imię i nazwisko)	(podpis)

Umowa – zlecenie:

Kalisz, Lipiec 2024 r.

SKŁAD OPRACOWANIA

Strona tytułowa	1
Skład opracowania – spis załączników	2
Informacje BiOZ	3-5
Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty	6
1. Decyzja Wójta Gminy Ceków-Kolonia o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GPRiOŚ.6733.3.8.2024 z dnia 18.03.2024 r.	7-9
2. Sprostowanie GPRiOŚ.6733.3.10.2024 z dnia 12.09.2024r. do decyzji Wójta Gminy Ceków-Kolonia o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GPRiOŚ.6733.3.8.2024 z dnia 18.03.2024 r.	10-11
3. Uzgodnienie wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Ka-WA.5183.3453.2.2024 z dnia 22.07.2024r.	12-13
4. Opinia sanitarna - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu, z dnia 25.09.2024r. znak ON-NS.9011.1.40.2024	14-15
5. Protokół Narady Koordynacyjnej nr GK.6630.273.2024 z dnia 17.09.2024 r.	16-18
6. Uzgodnienie branżowe Energa Operator – Znak EOP/KD/4/2025/01.014470	19-21

Informacja BIOZ

Obiekt: *„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości
Przespolew Pański”
dz. nr 573/3*

Inwestor: *Gmina Ceków-Kolonia
Ceków-Kolonia 51
62-834 Ceków*

Opracował: *inż. Jarosław Grzelak
ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz*

Informacja BIOZ

„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przespolew Pański”

1. Podstawa prawna

Podstawę prawną opracowania niniejszego planu są wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy określone w następujących przepisach:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych robotach transportowych (Dz. U. nr 26 poz. 313 z 2000r. z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003r.)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)

2. Ogólne założenia organizacji robót

Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robót.

Termin rozpoczęcia prac - określony protokołem przekazanie terenu budowy.

Termin zakończenia prac - data pozytywnego odbioru końcowego.

Roboty budowlane przewiduje się wykonywać w systemie jednozmianowym.

3. Zakres robót oraz kolejność realizacji

Zakres robót obejmuje:

- wykopy liniowe dla rurociągów
- montaż rurociągów wodociągowych z rur PEHD
- montaż hydrantów, zasuw

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Brak.

5. Wskazania elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- nie występują.

6. Wskazania przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót

W czasie prowadzenia robót budowlanych należy uwzględnić:

- zagrożenia wynikające z pracy w wykopach ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń przed przysypaniem ziemią,
- zagrożenia wynikające z pracy maszyn i środków transportu.

7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Przed przystąpieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robót powinni zostać przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu służby, oraz przez kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji zadania.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zaświadczenia lekarskie dopuszczające pracowników do prac budowlanych, wyposażenia pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, oraz metody pracy robotników ze zwróceniem uwagi na przestrzeganie wymogów dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego.

Przeprowadzenie instruktażu odnotowane powinno być w książce bhp znajdującej się na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracowników ich własnoręcznym podpisem.

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót

- oznakować roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robót i projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Opracował:

inż. Jarosław Grzelak

UZGODNIENIA