

Ostrowiec Świętokrzyski, 29.12.2023

**Protokół odbioru dostawy, montażu i uruchomienia szaf
teletechnicznych z zasilaniem awaryjnym systemu monitoringu
przeciwpożarowego**

**Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski
Sudół 216, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski**

Niniejszy protokół potwierdza dostawę, montaż i uruchomienie szaf teletechnicznych z zasilaniem awaryjnym na 24 godziny z możliwością zasilania agregatem prądowórczym dla trzech dostrzegalni przeciwpożarowych:

1. Dostrzegalnia Narożnik. Identyfikator działki 260702_2.0002.346/1201. Województwo świętokrzyskie. Powiat ostrowiecki. Gmina Bałtów. Obręb BAŁTÓW. Numer działki 346/1201.
2. Dostrzegalnia Skalecznica. Identyfikator działki 260605_5.0028.376. Województwo świętokrzyskie. Powiat opatowski. Gmina Ożarów. Obręb Śródborze. Numer działki 376.
3. Dostrzegalnia Jeleniec. Identyfikator działki 260705_5.0009.87/1201. Województwo świętokrzyskie. Powiat ostrowiecki. Gmina Kunów. Obręb Kurzacze. Numer działki 87/1201.


Podzespoły każdej szafy teletechnicznej z zasilaniem awaryjnym (model SmokeD_FlatPack48V-100aH) zawierają:

- I. 1 x szafa MANTAR SZK 19" 113/61/61 ogrzewana, wentylowana
- II. 1 x siłownia telekomunikacyjna Eltek ze sterownikiem Smartpack S oraz 2 prostownikami FlatPack S HE
- III. 1x panel dystrybucji napięć z aparaturą modułową
- IV. 4x akumulator MWFLT100-12h (typ FT- FRONT TERMINAL, 12V, 100 aH)

Przekazany sprzęt sprawdzono i przetestowano pod względem funkcjonalności oraz parametrów technicznych.

Dostawca:

PREZIS ZARZĄDU
ARTUR JATUŚCZAK

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski
Odbiorca:

Adam Podsiadło