



2021-197594
OP-DL.420.996.2021.8

Poznań, 2021-12-02

POLMAR MARIUSZ DRZYMAŁA
UL. MAŁA 7 B/5
72-510 WOLIN
2021-197594

Uzgodnienie bezkolizyjne z siecią gazową

Dotyczy: Budowy odcinka drogi gminnej ulicy Żwirowej w m. Wicko gm. Międzyzdroje.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18.11.2021r. w sprawie budowy odcinka drogi gminnej ulicy Żwirowej w m. Wicko gm. Międzyzdroje przesyłamy egzemplarz planu sytuacyjnego z naniesionym w/w zadaniem w obrębie którego posiadamy gazociąg wysokiego ciśnienia DN300 relacji Wolin – Świnoujście oraz DN800 relacji Świnoujście - Szczecin, których nasz Oddział jest operatorem.

Informujemy, że realizacja w/w zadania odbywać się będzie poza strefą kontrolowaną w/w gazociągów w/c DN300 i DN700, która zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640) wynosi dla gazociągu w/c DN300 relacji Wolin – Świnoujście 30,0m tj. 15,0m na stronę od osi gazociągu, natomiast dla gazociągu w/c DN800 relacji Świnoujście – Szczecin 12,0m tj. po 6,0m na stronę od osi gazociągu.

Uzgadniamy budowę odcinka drogi gminnej przy spełnieniu poniższych wymagań:

1. Zabudowę drogi/ciągu pieszo jezdni wykonać zgodnie z projektem tj. w odległości min. 16,0m (mierząc prostopadle) od skrajnego gazociągu w/c DN300.
2. Przed rozpoczęciem prac objętych uzgodnieniem wymagane jest potwierdzenie trasy przebiegu gazociągu w terenie. Orientacyjny przebieg wskazują słupki znacznikowe a dokładną lokalizację potwierdzić należy pomiarami na przykład za pomocą elektronicznego lokalizatora rurociągów metalowych.
3. Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek prac w pasie o szerokości 12 m (po 6 m na stronę od gazociągu) bez kontroli (nadzoru lub zezwolenia) ze strony GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu.
4. Przejazdy przez gazociągi dozwolone są tylko w istniejącym układzie utwardzonych dróg.
5. Zabrania się w trakcie realizacji prac objętych uzgodnieniem organizowania placów składowych materiałów, placów manewrowych i postojowych dla pojazdów itp. w odległości mniejszej niż 15,0m od gazociągu. Dopuszcza się zmniejszenie wskazanej odległości pod warunkiem przeprowadzenia badań geotechnicznych w miejscach planowanej lokalizacji wspomnianych obiektów i wykazania w oparciu o obowiązujące normy i inne przepisy braku oddziaływania tych

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznań
tel. 61 854 43 10-11; faks 61 854 43 12

Adres Siedziby
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu: Tomasz Stępień
Wiceprezes Zarządu: Krzysztof Jackowski
Wiceprezes Zarządu: Marcin Kapkowski
Wiceprezes Zarządu: Artur Zawartko

Kapitał Zakładowy: 3 771 990 842 PLN Kapitał Wpłacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 Numer KRS: 0000264771, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698 www.gaz-system.pl

objektów na gazociąg. Zmniejszenie odległości należy uzgodnić u Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu.

6. W pasie szerokości strefy kontrolowanej w/w gazociągów nie wolno prowadzić jakichkolwiek prac bez uzgodnień oraz powiadomienia przedstawiciela Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu.
7. O terminie przystąpienia do prac w zakresie objętym uzgodnieniem należy co najmniej dwa tygodnie wcześniej powiadomić Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu (Dział Techniczny) kancelaria.poznan@gaz-system.pl z podaniem:
 - numeru uzgodnienia,
 - telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonywane prace z ramienia wykonawcy,
 - terminu rozpoczęcia prac.
8. Zastrzegamy sobie prawo do kontroli prowadzonych prac w obrębie gazociągu w/c. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa dla realizacji przesyłu gazu prace zostaną wstrzymane do czasu wyjaśnienia i usunięcia zagrożeń.
9. Informujemy, że niniejsze uzgodnienie traci ważność po upływie dwóch lat, licząc od daty wydania.

UWAGA:

Informujemy, że Spółka Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wypowiada się wyłącznie w zakresie przesyłowej sieci gazowej wysokiego ciśnienia, której jest operatorem.

W zakresie mogących występować w terenie innych sieci gazowych wypowiadają się odpowiednio:

- Właściwy miejscowo Oddział Zakładu Gazowniczego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. , w zakresie ocen możliwości gazyfikacji oraz istniejącej sieci gazowej, której jest operatorem,
- PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, 65-034 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 15, w zakresie gazociągów i innych obiektów kopalnianych,
- PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Odolanowie, 63-430 Odolanów, ul. Krotoszyńska 148, w zakresie sieci gazowej, której jest operatorem,
- Europol GAZ S.A. w Warszawie, 00-342 Warszawa, ul. Topiel 12, w zakresie Systemu Gazociągów Tranzytowych.
- Inne podmioty odpowiedzialne za eksploatację lub będące ich właścicielem istniejącej sieci gazowej.

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Wojtysiak
Tel. 61 85 44 453

Załączniki:

1 egz. planu

Do wiadomości:

Terenowa Jednostka Eksploatacji w Szczecinie





X=5972700.00
Y=5463650.00

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Odział w Poznaniu
61-859 Poznań, ul. Grobla 15
Na podstawie przedłożonych planów
stwierdza się brak kolizji projektowanych
obiektów z istniejącą siecią gazową wysokiego
ciśnienia.
Zważywszy na zgodności nr. 08-DL-430/10/4/2021-2
Data: 02.12.2021 r. Uzasadn.: ...
LECZENIE WAŻNE 2 L. 11
Katarzyna Wojtyś

LEGENDA:

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

- pieszo-jedni z kostki brukowej betonowej
- zjazdów z kostki brukowej betonowej

PROJEKTOWANE OBRAMOWANIA

- krawężnik betonowe 15x30
- krawężnik betonowe 15x22 najazdowe
- oporniki betonowe 12x25

INNE OZNACZENIA

- granice działek-pasa drogowego
- proj. spadki poprzeczne
- proj. hektometraż
- proj. oś drogi
- proj. krawędzie poboczy gruntowych

USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE POLMAR Marcin Dymala ul. Halo 7b/5 72-510 Włocławek NIP: 985-018-79-07 kom. 601 069 814 email: polmar.wloclaw@wp.pl	
INWESTOR:	Gmina Międzyzdroje, ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje
NAMNA ZADANIA:	Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Żwirowej w miejscowości Włocławek
MIEJSCOWOŚĆ:	Włocławek, gm. Międzyzdroje
BRANŻA:	DRUGI
TYTUŁ:	PLAN SYTUACYJNO-ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500
PROJEKTOWAŁ:	Łeżek Tymkiewicz upr. nr 16352/08
OPRACOWAŁ:	npr. inż. Marcin Dymala
Rys. nr 1	październik 2021 r.
PROJEKT OPRACOWANO W PROGRAMIE: AutoCAD - wersja 12.0.6440742004	