

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Gminy Międzyzdroje.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA MIĘDZYZDROJE
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 811685591
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Plac Ratuszowy 1
- 1.4.2.) Miejscowość:** Międzyzdroje
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 72-500
- 1.4.4.) Województwo:** zachodniopomorskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL428 - Szczeciński
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** um@miedzyzdroje.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://bip.miedzyzdroje.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-651f1d24-2d2d-11ee-9aa3-96d3b4440790
- 2.2.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00289484
- 2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) Data ogłoszenia:** 2024-04-17

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00331480

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Gminy Międzyzdroje.

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie stacji ładowania samochodów elektrycznych, w ramach zadania pn. "Rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Gminy Międzyzdroje", w formule zaprojektuj-

wybuduj.

3.9.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-22

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2023-12-07

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Arinea sp. z o.o. ,Ul. Działkowa 11 b

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9680990666

4.3.3.) Ulica: Ul. Działkowa 11 b

4.3.4.) Miejscowość: Borek

4.3.5.) Kod pocztowy: 62-872

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 196712,05 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00411918/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-02-20

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 196712,05 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Brak zmian w zapisach treści umowy. Przekroczenie czasu umownego na wykonanie zadania – nie zawinione przez Wykonawcę.

Uzasadnienie przekroczenia terminu wykonania : Wykonawca w dniu 10.11.2023 r. poinformował, że osiągnął gotowość do wykonania badania technicznego stacji ładowania przez Urząd Badania Technicznego (UDT), jednak wobec braku wykonania przyłącza elektroenergetycznego nie może kontynuować czynności umownych. Zamawiający poinformował Wykonawcę, że nie może określić terminu wykonania przez Enea Operator Sp. z o.o. przyłącza elektroenergetycznego i podania energii elektrycznej.

Wykonawca w dniu 22.11.2023 r. poinformował w związku z powyższym o niemożności wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym 07.12.2023 r. i wniósł o nienaliczanie kar umownych ,w związku z tym, że zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy jest od Wykonawcy niezależna.

Enea Operator sp. z o.o. wykonała przyłącze i zamontowała licznik energii elektrycznej dopiero w dniu 10.01.2024 r., czyli 34 dni po terminie umownym dla Wykonawcy zadania, który dopiero w tym momencie mógł zawiadomić UDT i uzgodnić termin badania stacji ładowania, który to termin UDT wyznaczył na 22.01.2024 r., czyli 46 dni po terminie umownym dla Wykonawcy.

Zamawiający notatką z 08.12.2023 r. poinformował Wykonawcę o przewidywanym terminie podania energii elektrycznej j.w., co umożliwia Wykonawcy umówienie terminu badania UDT na 22.01.2024 r.

Badanie techniczne w dniu 22.01.2024 zakończyło się wynikiem negatywnym i kolejny termin został wyznaczony przez UDT na 16.02.2024 r. i miało ono wynik pozytywny. Wykonawca zgłosił zakończenie przedmiotu umowy i gotowość odbioru końcowego w dniu 19.02.2024 r.